

工事数量総括表

〈実施〉

工事名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 姫木鷹山線道路改良工事7工区 長和町 大門	事業区分 工事区分	社会資本整備総合交付金 舗装		
工事区分・工種・種別・細別・規格	算出式	単位	数量	設計値	備考
道路維持					
道路土工					
掘削工					数量内訳
掘削 土砂		m3	623 ⁵	620	
土砂等運搬 土砂	L=14.4km	m3	623 ⁵	620	
整地 残土受け入れ地での処理		m3	311 ⁸	310	
舗装工					
舗装打ち換え工					数量内訳
舗装切断 アスファルト舗装版	t=15cm以下	m	25 ¹	25	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		m2	3797 ¹	3800	
殻運搬 アスファルト塊		m3	189 ⁹	190	
殻処分 アスファルト塊		式		1	
* 処分費等* ; (直接工事費)			}		
処分費	W=446.3t	t			
不陸整正 補足材なし		m2	3797 ¹	3800	
凍上抑制層 RC-40 t=50cm		m2	526 ⁰	530	

工事数量総括表

〈実施〉

工事名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 姫木鷹山線道路改良工事7工区 長和町 大門	事業区分	社会資本整備総合交付金			備考
		工事区分	舗装	数量	設計値	
工事区分・工種・種別・細別・規格		算出式	単位	数量	設計値	備考
下層路盤	RC-40 t=18cm		m2	526 ⁰	530	
上層路盤	M-25 t=7cm		m2	3797 ¹	3800	
表層	再生 密粒度(20F) t=5cm		m2	3797 ¹	3800	
道路附属施設工						
道路附属物工						数量内訳
区画線	ペイント式(車載式) W=15cm		m	1052 ⁰	1050	